

**Акт
Осеннего осмотра 20.09.2019г.**

ООО "Движение"
организация

Общие сведения по зданию ул.Космонавтов д.1

Год постройки:	1965	% износа:	30
Материал стен:	кирпич	Кол-во этажей:	4
Наличие подвалов:	техподполье	Кол-во квартир:	64

Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.

Комиссия в составе: начальник ПТО Горниова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И., инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
И.О. мастера участка электрохозяйства Пантелеев А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВЛЭС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений - Сенюк А.В.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)			Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)	
			Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Фундаменты			сборный ж/б, трещины				
2. Стены							
Наружные	м2	1850	кирпичные, выветривание швов кладки, удовлетворительное состояние				
Внутренние	м2	2009,6	кирпичные, удовлетворительное состояние				
3. Фасады							
Отделка панелей	м2						
Стыки панелей	м						
Балконы	шт.	36	общее состояние удовлетворительное				
Цоколь	м	163	высота - 0,6 м, выполнен из кирпича и штукатурки на цементно-песчаном растворе	частичное разрушение	80 м		Требуется частичный ремонт.
Входные площадки	шт.	4	деревянные, состояние удовлетворительное				
Козырьки	шт.	4	бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние				
Крыльца	м2	51,1	нет				
Тамбур	м2	4*5,52	удовлетворительное состояние	Ип. требуется ремонт полов			
Свесы	м		нет				
4. Водоотводящие устройства			нет				
5. Крыши							
Несущие конструкции			сборный ж/б, удовлетворительное состояние				
Кровля	м2	1060,4	удовлетворительное состояние			июль 2019г.	Ремонт кровли S= 4,64 м2
Парапеты и решетки	м.п.						
Слуховые окна	шт.	4	удовлетворительное состояние			авг. 2019г.	Закрыли ДВП S=0,36 м2
Смотровые трапы			присутствуют				
6. Чердачные помещения							
Выходы на чердак	шт.	4	деревянные, отделаны металлическим листом				

Количество фановых труб	шт.	12	состояние удовлетворительное				
Площадь огнезащитной обработки стропил	м2	82,28					
Дата очередной огнезащитной обработки стропил	Дата	2014					
7. Перекрытия							
Чердачные	м2	848,32	сборные ж/б, состояние удовлетворительное	следы затопления вокруг чердачного люка 0,5 м2			
Междуэтажные	м2	848,32	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
Надподвальные	м2	848,32	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
8. Полы							
Цементные	м2	283,6	состояние удовлетворительное	3п трещины, дыра	июль 2018г	укрепление и выравнивание полов 4 п.	
Деревянные	м2			истирание окрасочного слоя		требуется покраска	
9. Перегородки							
Нестоящие	м2						
10. Окна и двери							
Окна	шт.	12	пластиковые, состояние удовлетворительное				
Наружные двери	шт.	4	металлические, удовлетворительное состояние		июль 2018г.	Покраска двери 2 подъезда	
Внутренние двери	шт.	4	деревянные, удовлетворительное состояние				
11. Лестницы							
Марши	шт.	28	состояние удовлетворительное				
Площадки	шт.	28	состояние удовлетворительное	выбоины	июль 2018г.	Ремонт лестничного марша	
Ограждения	м2		состояние удовлетворительное				
Остекление оконных переплетов			состояние удовлетворительное		окт.2018г.	Ремонт лестничного марша (установка обрешетки из арматуры)	
12. Подвалы							
Входы в техподполье	шт.	2	состояние удовлетворительное				
Прямки	шт.		отсутствуют				
13. Элементы благоустройства							
Отмостка	м2	130,4	состояние неудовлетворительное	трещины, разломы		Требуется ремонт отмостки.	
Контейнерная площадка	шт.	1	присутствует				
Хоз. и детская площадка	шт.		отсутствует				
Проезды	м	523,9	асфальт, состояние удовлетворительное		320 м2	Требуется ямочный ремонт проезда.	
Территории с травяным покрытием	м2						
Количество деревьев подлежащих своду	шт.						
Объем деревьев, подлежащих своду	м3						
14. Центральное отопление							
Трубопроводы	м	140,8	состояние удовлетворительное				
Вентили	шт.	64	исправны				
Задвижки	шт.	6	исправны				
Радиаторы	шт.	8	исправны				
Теплоизоляция			состояние удовлетворительное				
15. Тепловые пункты							

Элеваторные узлы	ед.					
Приборы учета тепловой энергии	шт.					
16. Горячее водоснабжение				от газовых колонок		
17. Водопровод						
Вентили	шт.			исправны		
Задвижки	шт.			исправны		
Трубопровод	шт.	775,2		состояние удовлетворительное		
18. Канализация						
Трубопровод	м	555,2		состояние удовлетворительное		
19. Вентиляция	шт.	128		состояние удовлетворительное	28.08.2019 г.	
20. Дымоходы	шт.	64		состояние удовлетворительное	28.08.2019 г.	
21. Оголовки	шт.	12		состояние удовлетворительное	июль 2019г.	Ремонт разделки к оголовку, очистка от мха и грязи. 2 шт.
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	64		состояние удовлетворительное		
23. Электрооборудование						
Сборка «Заход Выход»		1		присутствует		
Исправность запорных устройств				в исправном состоянии		
Надежность крепления				крепление надежное		
ВРУ/ВРЩ-	шт.	1			февр.2019г.	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков						
Подъездное освещение	шт.	20		Светодиодные светильники СА-7008		
Уличное освещение подъездов	шт.	1		Светильник РКУ-250		
Исправность и наличие выключателей	шт.	4		состояние удовлетворительное		
Исправность и наличие патронов						
Проверка закрепления распределительных коробок	шт.	4		закрепление надежное		
Проверка отсутствия оголенных проводов				отсутствует		
Электрошиты						

Начальник ПТО



Горина Г.В.

Инженер ПТО



Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО



Шок Е.И.

И.О. мастера участка электрохозяйства



Пантелеев А.Н.

Мастер участка ТО и ремонта ВДИС



Туркова А.В.

Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений



Сенок А.В.