





<b>6. Чердачные помещения</b>								
Выходы на чердак	шт.	2	деревянные, отделаны металлическим листом, состояние удовлетворительное					
Количество фановых труб	шт.	6	состояние удовлетворительное					
Площадь огнезащитной обработки стропил	м2	71,22	состояние удовлетворительное					
Дата очередной и огнезащитной обработки стропил	Дата							
<b>7. Перекрытия</b>								
Чердачные	м2	734,20	состояние удовлетворительное	следы затопления 0,5м2				
Междужалые	м2	2202,60	сборные железобетонные, состояние удовлетворительное					
Напольные	м2	734,20	сборные железобетонные, состояние удовлетворительное					
<b>8. Полы</b>								
Цементные	м2	220	состояние удовлетворительное	требуется цементная стяжка под №3, 1в. тамбуре				
<b>9. Деревянные</b>								
<b>9.1. Перегородки</b>								
Несгораемые	м2		состояние удовлетворительное					
<b>10. Окна и двери</b>								
Окна	шт.	9	состояние удовлетворительное	исправление окрасочного слоя покраска метал. дверей				
Наружные двери	шт.	3	металлические, состояние удовлетворительное	разрушение под №3 возле дверей штукатурки				
Внутренние двери	шт.	3	двойные (створные) состояние удовлетворительное					
<b>11. Лестницы</b>								
Марши	шт.	21	состояние удовлетворительное	под №3, 2 отсутствует планка на полу				
Площадки	шт.	21	состояние удовлетворительное					
Откосы оконных переплетов	м2		состояние удовлетворительное					
<b>12. Подвалы</b>								
Входы в подвал	шт.	3	деревянные, состояние удовлетворительное					
Примки	шт.		отсутствуют					
<b>13. Элементы благоустройства</b>								
Откоска	м2	150,3	состояние удовлетворительное	разрушение откоски, разлом, провалы под №1, 3, растительность				Требуется частичный ремонт откоски, необходима уборка растительности
<b>Котельная площадка</b>								
Кот. и летняя площадка	шт.	1	Октябрьская 53 состояние удовлетворительное					
<b>Проезды</b>								
Проезды	м2	872,6	состояние неудовлетворительное		637 м2			Требуется ремонт асф. покрытия дворового проезда
<b>Территории с травяным покрытием</b>								
Территория с травяным покрытием	м2	850,0	состояние удовлетворительное					
<b>Количество деревьев подкашивающих своды</b>								
Объем деревьев, подкашивающих своды	м3							
<b>14. Центральное отопление</b>								
<b>Трубопроводы</b>								
Вентили	шт.	1469	исправны					
Задвижки	шт.	3	исправны					
Радиаторы	шт.	2	исправны					
<b>Темперозонция</b>								
<b>15. Тепловые пункты</b>								
Элеваторные узлы	шт.		отсутствуют					
<b>16. Торговое водоснабжение</b>								
<b>Трубопроводы</b>								
Задвижки	шт.	2	исправны					
Вентили	шт.	132	исправны					

Краны	шт.	3	исправны					
Приборы учета	шт.		исправны					
17. Водопровод	шт.		исправны					
Вентили	шт.		исправны					
Задвижки	шт.	393	исправны					
Трубопровод	м	1	Вологодский ВЭС(М, исправлен			май 2023г.	Очистка канализационной сети внутренней	
Приборы учета	шт.					июнь 2023г.	Уплотнение стогона с применением льяной пряди или льбегового	
18. Канализация	м					09.08.2023г.	шнура (без разбора стогона)	
Трубопровод	м	72	состояние удовлетворительное					
19. Вентиляция	шт.		отсутствуют					
20. Демколы	шт.	9	состояние удовлетворительное					
21. Оголовки	шт.	36	состояние удовлетворительное					
22. Абонентские почтовые ящики	шт.		в исправном состоянии					
23. Электрооборудование			крепление надежное					
Исправность запорных устройств	шт.	1	состояние удовлетворительное					
Надежность крепления								
ВРУ/ВРЩ.			нет					
Наличие стекла в окошках для снятия показаний счетчиков	шт.	15	Перей SA-70					
Полное освещение	шт.	2	СДС, н.о. М1-К-Б-32					
Уличное освещение поджало	шт.	3	исправны					
Исправность и наличие выключателей	шт.	0	отсутствует					
Исправность и наличие патронов	шт.		крепление надежное					
Проверка крепления распределительных коробок	шт.		отсутствует					
Проверка отсутствия оголенных проводов	шт.	12	состояние удовлетворительное					
24. Электропровод	м	44	состояние удовлетворительное					

Начальник ПТО

Инженер ПТО


 Яковлева Ю.А.  
 Вяхтина Н.В.

Электромонитор по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства

 Новохолмский С.И.  
 Барабанов А.В.

И.о. главный инженер

Бригадир участка по эксплуатации зданий и сооружений

 Зеленский Е.С.



Смена отдельных участков внутренней проводки  
требуется покраска