

Акт
Осеннего осмотра 12.09.2021г.

ООО "Движение"
организация

Общие сведения по зданию ул.Космонавтов д.1

Год постройки	1965	% износа	30
Материал стен	кирпич	Кол-во этажей	4
Наличие подвалов	подвалы	Кол-во квартир	64

Степень благоустройства: водное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление

Комиссия в составе: начальник ПТО Григорьева Е.В., инженер ПТО Яковлева Ю.А., инженер ПТО Хаменская Светлана Геннадьевна, мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства - Конинина С.В., и о мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Каубур О.Г.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)				
				Вид дефекта и причин его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Вид работ
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Фундаменты								
2. Стены								
Наружные	м ²	1850	кирпичные, вывертывание плинтуса, удовлетворительное состояние					
Внутренние	м ²	2009,6	кирпичные, удовлетворительное состояние					
3. Фасады								
Отделка панелей	м ²							
Стыки панелей	м							
Балконы	шт	36	общее состояние удовлетворительное					
Цоколь	м	163	высота - 0,6 м, выполнен из кирпича и штукатуркой на цементно-песчаном раствором, состояние неудовлетворительное	частично разрушение	80 м		Требуется частичный ремонт	
Входные площадки	шт	4	деревянные, состояние удовлетворительное			май 2021	Выполнена установка деревянного щита у под. №1	
Козырьки	шт	4	бетон, сверху деревянные оббиты жестким, удовлетворительное состояние					
Крыльца	м ²	51,1	нет					
Тамбур	м ²	4*5,52	удовлетворительное состояние	ли требуются ремонт полов				
Смеси	м	нет						
4. Водоотводящие устройства								
5. Крыши								
Несущие конструкции			сборный ж.б. удовлетворительное состояние					
Кровли	м ²	1060,4	удовлетворительное состояние	сколы шифера				
Нарешеты и решетки	м.м							
Слуховые окна	шт	4	удовлетворительное состояние	затянуты				
Смотровые грани			присутствуют					
6. Чердачные помещения								
Выходы на чердак	шт	4	деревянные, отделаны металлическим листом			апр 2021	Выполнено укрепление проушины под №4	

Количества фальцевых труб	шт.	12	состоит из 5 лонг и 2 бортиков			
Площадь, отведенных для обработки строила	м ²	82,28				
Дата окончательной обработки строила	дата	2014				
7. Переиатии						
Чердачные	м ²	848,32	сборные жб., состояние удовлетворительное	следы затопления вокруг чердачного люка 0,5 м ²		
Межэтажные	м ²	848,32	сборные жб., состояние удовлетворительное			
Наподиумальные	м ²	848,32	сборные жб., состояние удовлетворительное			
8. Позы						
Цементные	м ²	283,6	состояние удовлетворительное	зп: трещины, дыра		
Деревянные	м ²			истирание окрасочного слоя		требуется покраска
9. Перегородки						
Несгораемые	м ²					
10. Окна и двери						
Окна	шт.	12	(пластиковые, состояние удовлетворительное)			
Наружные двери	шт.	4	металлические, удовлетворительное состояние			
Внутренние двери	шт.	4	деревянные, удовлетворительное состояние			
11. Лестницы						
Марши	шт.	28	состоит из удовлетворительное			
Площадки	шт.	28	состоит из удовлетворительное	выводны		
Ограждения	м ²		состоит из удовлетворительное			
Отделение оконных переплетов			состоит из удовлетворительное			
12. Подвалы						
Входы в подвалы	шт.	3	состоит из удовлетворительное		апр 2021	Выполнена смена замка р/у под №3
Примаки	шт.		отсутствуют			
13. Элементы благоустройства						
Ограждения	м ²	130,4	состоит из неудовлетворительное	49 м ²	авг 2021	Выполнен ремонт ограждений
Контейнерная площадка	шт.	1	присутствует			
Ход. в детской площадке	шт.		отсутствует			
Проезды	м ²	523,9	асфальт, состояние удовлетворительное	320 м ²		Требуется ямочный ремонт проезда
Территории с травяным покрытием	м ²					
Количество деревьев подлежащих срубу	шт.					
Объем деревьев, подлежащих срубу	м ³					
14. Центральное отопление						
Грубопроводы	м	140,8	состоит из удовлетворительное			
Вентили	шт.	64	исправны			
Заливки	шт.	6	исправны			
Радиаторы	шт.	8	исправны			
Генераторы			состоит из удовлетворительное			
15. Тепловые пункты						
Газогоризонтальная	шт.					
Приборы учета газовой энергии	шт.					

16. Гарячее водоснабжение		от гайок на колодках				
17. Трубопровод						
Бентонит	шт.	исправны				
Задвижки	шт.	исправны				
Трубопровод	шт.	775,2	состояние удовлетворительное		июн 2021	Утепление трубопроводов минеральной ватой УРСА
18. Канализация						
Трубопровод	м	555,2	состояние удовлетворительное		26.05.2021	
19. Вентиляция	шт.	128	состояние удовлетворительное		26.05.2021	
20. Дымоходы	шт.	64	состояние удовлетворительное			
21. Оголовки	шт.	12	состояние удовлетворительное	требуется демонтаж и очистка	5 лет	
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	64	состояние удовлетворительное			
23. Электрооборудование						
Сборка «Залод-Выход»		1	присутствует			
Исправность запорных устройств			в исправном состоянии			
Надежность крепления			крепление надежное			
ВРУ ВРЩ-	шт.	1				
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков						*
Подсвечено освещение	шт.	20	Светодиодные светильники СА-7008			
Уличное освещение подъездов	шт.	2	Светодиодные светильники с фотореле			
Исправность и наличие выключателей	шт.	4	состояние удовлетворительное			
Исправность и наличие патронов						
Проверка крепления распределительных коробок	шт.	4	закрепление надежное			
Проверка отсутствия оголенных проводов			отсутствует			
Электрощиты						

Начальник ПТО

 Горбунова Г.В.

Инженер ПТО

 Жолобова Ю.А.


Инженер ПТО

 Каменская С.Ф.

Мастер участка по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
участка электротехники

 Конюхов С.В.

Мастер участка ТО и ремонта ВЦИС
и. о. мастера участка по эксплуатации
зданий и сооружений

 Туркова А.В.

 Киреев О.Г.