

**Акт
Весеннего осмотра 20.05.2025г.**

ООО "Движение"
организация

Общие сведения по зданию ул.Космонавтов д.5

Год постройки: 1966 % износа: 29
Материал стен: кирпич Кол-во этажей: 5

Направление поданов: текущий Кол-во квартир: 64

Комиссия в составе: заместитель генерального директора Зейналов М.И.о, начальник ПТО Яковleva Ю.А., инженер ПТО Годованкова М.С., инженер ПТО Тригорьева Е.С., инженер Зеленский Е.С.
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства Хабаров В.С., бригадир участка по эксплуатации зданий и сооружений Зеленский Е.С.

Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)							Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполнимый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)		
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Вид работ		
1. Фундаменты	1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Стены			сборный ж/б, удовлетворительное состояние						
Наружные	м2	2282	кирпичные, вывертывание шов кладки, удовлетворительное состояние						
Внутренние	м2	918,4	кирпичные, состояние удовлетворительное	частичное отслоение штукатурного слоя	3,5 м2	июль 2024г.; август 2024г.; декабрь 2024г.	Оштукатуривание стен после работ ВДИС; Окраска стен в подъезде № 2; Восстановление шахты после работ ВДИС (горзеленхоз)		
3. Фасады									
Ограждения панелей	м2								
Стыки панелей	м								
Балконы	шт.	36	состояние удовлетворительное	отслоение штукатурного слоя по всей длине главного фасада, трещины			Требуется частичный ремонт		
Цоколь	м	163	высота - 0,6 м; выполнен из кирпича и штукатурки на цементно-пластичном растворе; состояние неудовлетворительное						
Входные площадки	шт.	4	деревянные, под Ж/Б бетонные, крыльца деревянные, удовлетворительное состояние бетон, сверху деревянные оббиты ясплом, удовлетворительное состояние				Требуется частичный ремонт		
Козырьки	шт.	4							
Крыльца	м2	4*5,6	деревянные, под Ж/Б бетонные, крыльца деревянные, удовлетворительное состояние бетон, сверху деревянные оббиты ясплом, удовлетворительное состояние						
Тамбур	м2	нет							
Смеси	м	нет							
4. Водоотводные устройства									
5. Крыши									
Несущие конструкции			сборный ж/б, удовлетворительное состояние						
Кропотки	м2	1068,6	четырехскатная, покрытие - шифер, удовлетворительное состояние	сколы шифера	1,98 м2	июнь 2024г.; окно над кв. 13 ; 1,95 м2	Ремонт отдельных мест покрытия из абсцементных листов выколовенного профиля над кв. 14		
Слуховые окна	шт.	4	состояние удовлетворительное						
Смотровые грани			присутствуют						

6. Чердачные помещения							
Выходы на чердак	шт.	4	деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние			март 2024г.	Ремонт чердачного люка
Количество фановых труб	шт.	12	состояние удовлетворительное				
Площадь отнезащитной обработки стропил	м ²	82,92					
Дата очистной отнезащитной обработки стропил		Дата					
7. Перекрытия							
Чердачные	м ²	854,88	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
Междугэтажные	м ²	854,88	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
Наподвалные	м ²	854,88	сборные ж/б, состояние удовлетворительное				
8. Полы							
Цементные	м ²	270	состояние удовлетворительное				
Деревянные	м ²						
9. Перегородки							
Нестрогасмые	м ²						
10. Окна и двери							
Окна	шт.	16	ПВХ, удовлетворительное состояние				
Наружные двери	шт.	4	металлические, удовлетворительное состояние	требуется покраска дверей подъездов	1 шт.	ноябрь 2024г.	Ремонт и регулировка доводчика (без стоимости доводчика)
Внутренние двери	шт.	4	деревянные, удовлетворительное состояние				
11. Лестницы							
Марши	шт.	36	состояние удовлетворительное	1п-отшла плинтка 0,5м2; 2п- 21 шт(10*10)			
Площадки	шт.	36	состояние удовлетворительное				
Ограждения	м ²		состояние удовлетворительное				
Остекление оконных переплотов			состояние удовлетворительное				
12. Подвалы							
Входы в подвал	шт.	2	состояние удовлетворительное				
Приники			отсутствуют				
13. Элементы благоустройства							
Отмостка	м ²	130,4	состояние неудовлетворительное	раскрошена по периметру фасада	60м ²		Требуется ремонт.
Контейнерная площадка	шт.	1	присутствует				
Хоз и детская площадка	шт.		отсутствует				
Проезды	м	688,5	асфальт, состояние неудовлетворительное	выбояны	366,1 м ²		Требуется ремонт дворового проезда.
Территории с травяным покрытием	м ²						
Количество деревьев подлежащих сну	шт.						
Объем деревьев, подлежащих сну	м ³						
14. Центральное отопление							
Трубопроводы	м	1797	состояние удовлетворительное		1 м	январь 2024г.	Смена внутренних трубопроводов на полипротиленовые трубы РН 25 Du 20
Вентили	шт.	64	исправны				
Задвижки	шт.	6	исправны				
Радиаторы	шт.	10	исправны				
Кранов	шт.	122	исправны				
Теплонакопления			состояние удовлетворительное				
15. Тельцовьи пункты							
Элеваторный/узлы	ед.		отсутствуют				
Приборы учета тепловой энергии	шт.		имеются ТСТВ-042				
16. Горячее водоснабжение							
Трубопроводы	м	1622	состояние удовлетворительное				
Зашитники	шт.	3	исправны				

Вентили	шт.	210	имеется ТСРВ-042 2000399			
Приборы учета	шт.					
17. Водопровод						
Вентили	шт.		исправны			
Задвижки	шт.		исправны			
Трубопровод	м	852,74	состояние удовлетворительное			
Приборы учета	шт.		ВСКМ 90-25			
18. Канализация						
Газопровод	м	610,72	состояние удовлетворительное			
19. Вентиляция	шт.	128	состояние удовлетворительное			
20. Дымоходы	шт.		отсутствуют			
21. Оголовки	шт.	12	состояние удовлетворительное	требуется ремонт, оштукатуривание		
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	64	состояние удовлетворительное			
23. Электрооборудование						
Сборка «Закод/Выход»	шт.	1	присутствует			
Исправность запорных устройств			в исправном состоянии			
Напряжность крепления			крепление надежное			
ВРУ/ВРЩ-	шт.	1				
Наличие стекол в оконках для снятия показаний счетчиков						
Подвесное освещение	шт.	23	светодиодные светильники		1 шт. атрибут 2025 г.	
Уличное освещение подседлов	шт.	3	СДС н.о. LL-ДБУ-01-95			
Исправность и наличие выключателей	шт.	4	состояние удовлетворительное			
Исправность и наличие патронов			отсутствует			
Протерка закрепления распределительных коробок	шт.	4	закрепление надежное			
Протерка отсутствия отогнутых проводов			отсутствует		1 м июнь 2024 г.	Мелкий ремонт электропроводки
Электрощиты	шт.		POTEK PTM-01			
24. Газопровод	м	80	состояние удовлетворительное	требуется покраска		

Заместитель генерального директора

 Зайналиев М.И.о

Начальник ПТО

 Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО

 Гончикова М.В.

Инженер ПТО

 Григорьева Е. С.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства

 Чубаров В.С.
 Зеленецкий Е.С.

Бригадир участка по эксплуатации зданий и сооружений